



E. Uruñadón
Teófilo

VISITA A LAS OBRAS DE LA SERENA

7 DE ENERO DE 1951.

1.- OBRAS DEL PARQUE BRASIL.- Siempre muy retardadas a causa de la demora de las expropiaciones y de las dificultades del traslado de sus moradores.

Se responsabilizó al Ingeniero Díaz Ossa para que antes del 31 de Enero tenga resuelto este problema.

2.- OBRAS DEL CERRO SANTA LUCIA.- Adelantadas, pero es indispensable hacer uso de máquinas para el movimiento de tierras y nivelación de la parte sur.

3.- POBLACION MOLINOS VIEJOS.- Muy adelantada la parte de la Fundación de Viviendas de Emergencia pero se trabaja a un ritmo muy lento en la parte correspondiente a Socoviec.

Hablar con Pistono para acelerar la construcción de las 97 casas de una sola vez y no por partes como actualmente está estipulado en el contrato.

4.- POBLACION DE CARABINEROS.- En la visita a la Población de Carabineros S.E., encontró dos graves negligencias que paralizarán definitivamente la construcción de esta Población.-

1.- Hasta la fecha la Caja no ha consignado los fondos para pagar la expropiación de la propiedad, lo que tiene actualmente dividida la edificación en dos grupos.- Esto impide incluso la instalación de agua potable y alcantarillado para la Población.

2.- La aparición de serias filtraciones del canal La Pampa que a veces inunda la actual construcción. Se deja testi-

Visita a Las Obras de La Serena

AUTORÍA

Gabriel González Videla

FORMATO

Carta

TÉCNICA

Papel-

DIMENSIONES

Ancho 21.1 cm - Alto 33 cm

DATOS DE PUBLICACIÓN

Documentos en forma de lámina rectangular, compuesto por tres hojas color blanco amarillento y texto color negro y azul. Documento escrito a máquina.

FUENTE DE INFORMACIÓN

[SURDOC](#)

INSTITUCIÓN

[Museo Histórico Gabriel González Videla](#)

UBICACIÓN

[Matta 495, La Serena, Región de Coquimbo, Chile](#)